

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей (представляется ежегодно)  
за 2011 год

Утверждаю  
Управляющий директор- первый  
заместитель генерального директора  
В.И.Пешкуров  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.  
млн. руб.

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования с НДС [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ)	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по ОАО "Тыванерго"	489	45,040	52,699	56,700	115,991	436,460	7,659	117%	-	-	-
1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:	462	44,383	39,718	35,504	66,077	422,346	4,665	89%	-	-	-
1.1	Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.	462	44,383	39,718	35,504	66,077	422,346	4,665	89%	-	-	-
1.1.1	Электросетевые объекты, в т.ч.	428	12,350	20,574	23,439	54,013	407,816	8,223	167%	-	-	-
1.1.1.1	Электрические линии, в т.ч.	117	9,915	18,256	19,409	51,087	99,015	8,341	184%	-	-	-
	воздушные линии, в т.ч.	80	5,915	6,676	7,767	27,344	72,870	0,761	113%	-	-	-
	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВЛЭП 35 кВ (СН1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	-	-	0,101	0,101	0,167	0,101	0,101	-	-	-	-
	Замена промежуточной опоры №44 на анкерную существующей линии ВЛ-10 кВ для электроснабжения базовой станции сотовой связи г. Кызыл, ул. Интернациональная, 60 (ПИР-5 т.р.)	-	-	-	-	0,066	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-10 кВ (замена одноствопной опоры на анкерную, базовая станция сот. передвижной связи "Бай-Тал")	-	-	0,034	0,034	0,034	0,0	0,034	-	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-10 кВ (замена одноствопной опоры на анкерную, базовая станция сот. передвижной связи "Салты")	-	-	0,034	0,034	0,034	0,0	0,034	-	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-10 кВ (замена одноствопной опоры на анкерную, АЭС, г. Кызыл, ул. Колхозная 100)	-	-	0,034	0,034	0,034	0,0	0,034	-	-	-	-
	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	79,547	5,915	6,576	7,666	27,177	72,971	0,661	111%	-	-	-
	Замена провода сечением 50мм2 (оп. №1 - оп 03-1 10/0,4кВ) (Спортивный центр с. Сарыг-Сен, ул. Мира, 16)	-	-	-	-	0,138	-	-	-	-	-	-
	Замена провода А-16 на СИП 2А 3*50+1*70+1*25-11 км. Замена МТП-10-0,4 кВ на КТП-10-0,4 кВ с увеличением мощности до 400 кВА – 6 шт.; Установка КТП-10-0,4 кВ (250 кВА) для разгрузки существующих – 3 шт.	24,741	-	-	-	-	18,590	24,7	-	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (установка ж/б приставок), отходящей от ТП 10/0,4 кВ 23-01/4 с. Чодура	-	-	-	-	0,220	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (устройство деревянной опоры с укосом) для электроснабжения киоска по адресу: г. Кызыл, ул. Колхозная на останке "ТЭЦ"	-	-	-	-	0,063	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (устройство деревянной опоры с укосом) для электроснабжения жилого дома по адресу: Кав-Хемский кожун, с. Дераиг-Аксы, ул. Сарыг-Селская, 25	-	-	-	-	0,062	-	-	-	-	-	-
	Замена одноствопной опоры №40 фидера 36-25 на анкерную в г. Кызыле, ул. Калинина, 19 (ООО "Зоветснаб")	-	-	-	-	0,063	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (устройство деревянной опоры) для электроснабжения жилого дома по адресу: Кызыльский кожун, п. Кав-Хем, ул. Современников, 25	-	-	-	-	0,063	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП	53,862	5,915	5,957	6,913	7,225	47,9	0,042	101%	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-0,4 (СТО, Шаганар)	0,124	-	0,090	0,090	0,090	0,0	0,090	-	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-0,4 (ж/д, Сулак, Юртаева, 48)	0,099	-	0,029	0,029	0,029	0,1	0,029	-	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-0,4 (жилой дом с. Зарбек)	0,513	-	0,493	0,493	0,493	0,0	0,493	-	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с. Уюк, пекарня)	0,207	-	0,008	0,008	0,142	0,2	0,008	-	-	-	-
	кабельные линии, в т.ч.	37,724	4,000	11,580	11,642	23,743	26,144	7,580	290%	-	-	-
	КЛЭП 110 кВ (ВН)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	34,171	3,000	10,739	10,260	22,361	23,432	7,739	358%	-	-	-
	Замена КЛ-10 кВ в г. Кызыле с восстановлением благоустройства	32,616	3,000	10,354	9,875	21,596	22,3	7,354	345%	-	-	-
	Замена КЛ-10 кВ (49-кв. жилой дом, г. Шаганар)	1,555	-	0,385	0,385	0,385	1,2	0,385	-	-	-	-
	Замена КЛ-0,4 кВ для электроснабжения кафе-магазина в г. Шаганаре	-	-	-	-	0,379	-	-	-	-	-	-
	КЛЭП до 1 кВ (НН)	3,553	1,000	0,841	1,382	1,382	2,712	0,159	84%	-	-	-
	Реконструкция КЛ-0,4	3,553	1,000	0,841	1,382	1,382	2,7	0,159	84%	-	-	-
1.1.1.2	Подстанции, в т.ч.	301,973	1,850	2,213	3,734	2,630	299,761	0,362	120%	-	-	-
	Уровень входящего напряжения ВН	294,117	-	-	-	-	294,117	-	-	-	-	-
	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская" 250752	294,117	-	-	-	-	294,1	-	-	-	-	-
	Уровень входящего напряжения СН1	1,865	1,850	0,038	1,114	-	1,827	1,812	2%	-	-	-
	Реконструкция ПС "Эрзин", (установка Блоков защиты, вакуумного выключателя)	1,865	1,850	0,038	1,114	-	1,8	1,812	2%	-	-	-
	Уровень входящего напряжения СН2	5,991	-	2,175	2,620	2,630	3,816	2,175	-	-	-	-
	Замена силового трансформатора ТМ 63 кВА на ТМ 100 кВА с установкой дополнительного автоматического выключателя для электроснабжения базовой станции №44734 "Баян-Кол" ТП 37-03/1-2	0,015	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-
	Установка второго трансформатора ТМ-400кВА в ТП 10/0,4 кВА № 310( 48, 114, 55 кв. жилых домов г. Кызыл)	1,571	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-
	Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ 250кВА в КТП 10/0,4кВ №16-02-7 (спортивный центр с. Эрзин)	0,492	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
	Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ 250кВА в КТП 10/0,4кВ №3-03-1 (спортивный центр с. Сарыг-Сен ул. Мира, 16)	-	-	-	-	0,422	-	-	-	-	-	-
	Установка автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 4-10-7(банно-прачечного комплекса г. Чадан)	0,012	-	-	-	0,034	0,0	-	-	-	-	-
	Реконструкция ТП №16-01/1-4, ВЛ-0,4 кВ (с. морен, пекарня)	0,755	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-
	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ(замена ТМ 250 на ТМ400) жилой дом, Чадан	0,466	-	0,384	0,384	0,384	0,1	0,384	-	-	-	-
	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ(замена ТМ 250 на ТМ400) магазин, Чадан	0,466	-	0,384	0,384	0,384	0,1	0,384	-	-	-	-
	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ(замена ТМ 250 на ТМ400) Мира,13	0,466	-	-	0,445	-	0,5	-	-	-	-	-
	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ (мебельный цех, с. Эрзин)	0,381	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
	Реконструкция РП-10кВ (5 эт. ж/д Кызыл, Островского, 10)	0,767	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-
	Реконструкция РП - 5 г. Кызыл, ул. Дружба (Трансформатор ТМ-1000/10)	0,300	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
	Реконструкция ТП-10кВ (замена 250 кВА 2 шт. на 630 кВА 2 шт. пристройка к школе №8, г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 54)	0,300	-	1,406	1,406	1,406	1,1	1,406	-	-	-	-



№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования с НДС [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ)	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора ТМ 100 кВА для электроснабжения комплекса домов г. Кызыл ул. Набережная, 65		-	-		0,492	-	-				
	Строительство ТП 10/0,4 ВЛ-10 кВ (Усть-Элегест, юрта)	10,800	-	4,748	9,245		6,1	4,748				
	Строительство ТП 10/0,4 ВЛ-10 кВ (Бельбей, крестьянско-фермерское хозяйство)	2,800	-	2,537	2,175	2,175	0,3	2,537				
	Строительство двух ТП 10/0,4 по 160 кВА г. Кызыл		-	-		0,151	-	-				
2.1.2	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:		-	-		-	-	-				
	Прочие производственные и хозяйственные объекты		-	-		-	-	-				
2.1.2	3	0,045	0,657	0,045	0,165	0,165	-	0,612	7%			
	Приобретение основных средств, в т.ч.		-	0,045	0,165	0,165	-	0,045				
	Приобретение земельных участков	0,045	-	-	-	-	-	0,045				
	Приобретение недвижимости		0,657	-	-	-	-	0,657	0%			