

Отчёт о выполнении ремонтной программы ОАО "Тываэнерго" за 2014 год

	План нарастающим итогом				Факт нарастающим итогом			
	Всего	Затраты, Всего (тыс.руб.)	Затраты, Мат-лы (тыс.руб.)	К-во	Всего	Затраты, Всего (тыс.руб.)	Затраты, Мат-лы (тыс.руб.)	К-во
7 ВЛ 110 кВ, всего		976	258			1 208	410	
7.1 Капитальный ремонт	46,10	976,00		46,10	52,95	1 208,00		0,00
7.2 Расчистка трассы, всего	22,00	623,00		22,00	22,20	646,00		0,00
7.2.1 в т.ч. ручная	22,00			22,20				
7.2.2 механизированная								
7.2.3 химическая								
7.3 Расширение трассы, всего					36,00			36,00
7.4 Замена изоляторов, всего					15,00			15,00
7.5 Замена прозотроса, всего								
7.6 Замена опор, всего	7,00			7,00				
7.7 Замена провода, всего								
8 ВЛ 35 кВ, всего		3 811,00	2 805,00			3 361,00	2 495,00	
8.1 Капитальный ремонт	146,55	3 811,00		146,55	159,92	3 361,00		0,00
8.2 Расчистка трассы, всего	28,20	775,00		28,20	30,04	736,00		
8.2.1 в т.ч. ручная	28,20			28,20				
8.2.2 механизированная								
8.2.3 химическая								
8.3 Расширение трассы, всего					469,00			469,00
8.4 Замена изоляторов, всего	333,00			333,00				
8.5 Замена прозотроса, всего					189,00			189,00
8.6 Замена опор, всего	187,00			187,00				
8.7 Замена провода, всего								
9 ВЛ 6-10 кВ, всего		12 793,00	9 607,00			12 901,00	9 513,00	
9.1 Капитальный ремонт	319,50	12 793,00		319,50	320,50	12 901,00		0,00
9.2 Расчистка трассы, всего	44,44	1 339,00		44,44	54,18	1 160,00		
9.2.1 в т.ч. ручная	44,44			44,44				
9.2.2 механизированная								
9.2.3 химическая								
9.3 Расширение трассы, всего					4 815,00			4 815,00
9.4 Замена изоляторов, всего	4 298,00			4 298,00	42,22			42,22
9.5 Замена провода, всего	40,81			40,81	1 937,00			1 937,00
9.6 Замена опор, всего	1 752,00			1 752,00				
9.6.1 Замена на ж/б								
9.6.2 Замена на деревянные	1 752,00			1 752,00	1 937,00			1 937,00
10 ВЛ 0,4 кВ, всего		7 788,00	5 507,00			8 661,00	7 164,00	
10.1 Капитальный ремонт	204,36	7 788,00		204,36	220,14	8 661,00		0,00
10.2 Расчистка трассы								
10.2.1 в т.ч. ручная								
10.2.2 механизированная								
10.2.3 химическая								
10.3 Расширение трассы, всего								
10.4 Замена изоляторов, всего	2 428,00			2 428,00	4 758,00			4 758,00
10.5 Замена провода, всего	83,90			83,90	114,86			114,86
10.6 Замена опор, всего	1 179,00			1 179,00	1 199,00			1 199,00
10.6.1 Замена на ж/б					11,00			11,00
10.6.2 Замена на деревянные	1 179,00			1 179,00	1 188,00			1 188,00
11 ПС 35-220 кВ		2 494,00	2 197,00			2 905,00	2 608,00	
11.1 Комплексный ремонт, всего	10,00	2 494,00		10,00	2 903,00			0,00
11.1.3 110 кВ	6,00			6,00				
11.1.4 35 кВ	4,00			4,00				
11.2 Ремонт силовых трансформаторов, всего	9,00	299,00		9,00	745,00			0,00
11.2.7 110 кВ	6,00			6,00				
11.2.8 35 кВ	3,00			3,00				
11.3 Ремонт выключателей, всего	56,00			56,00	60,00			0,00
11.3.7 110 кВ	1,00			1,00				

